

# Einwohnergemeinde Alchenstorf

## Kreditabrechnung

|                   |                                            |                        |                        |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Konto-Nr.         | <b>7101.5031.07</b>                        | letzte Bearbeitung am  | 11.06.26               |
| Kontobezeichnung  | <b>Dorfstrasse-Tumli, Wasserversorgung</b> | <b>Kredit</b>          | <b>272'000.00</b>      |
| Kreditgenehmigung | 11.12.2024 / GV                            | <b>Kreditabschluss</b> | <b>02.12.2026 / GV</b> |
|                   |                                            | <b>Restkredit</b>      | <b>95'379.55</b>       |

| Datum    | Lieferant / Dienstleister /<br>Rechnungssteller | Kommentar / Bemerkungen     | Voranschlag       | vergebene<br>Arbeiten /<br>Bestellungen | tatsächliche<br>Ausgaben<br>bezahlt /<br>verbucht | Restkredit       |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
|          |                                                 |                             | <b>272'000.00</b> | <b>0.00</b>                             | <b>176'620.45</b>                                 | <b>95'379.55</b> |
|          |                                                 |                             |                   |                                         |                                                   | -                |
| 20.02.25 | Bill Weyermann Partner AG                       | 1. TR Ingenieurhonorar      |                   |                                         | 3'676.25                                          | 3'676.25         |
| 28.02.25 | Bill Weyermann Partner AG                       | 2. TR Ingenieurhonorar      |                   |                                         | 4'002.30                                          | 4'002.30         |
| 30.06.25 | Bill Weyermann Partner AG                       | 3. TR Ingenieurhonorar      |                   |                                         | 6'995.60                                          | 6'995.60         |
| 07.07.25 | Künti AG                                        | 1. Akonto Baumeister        |                   |                                         | 23'592.85                                         | 23'592.85        |
| 17.07.25 | Künti AG                                        | 2. Akonto Baumeister        |                   |                                         | 18'874.25                                         | 18'874.25        |
| 29.08.25 | Bill Weyermann Partner AG                       | 4. TR Ingenieurhonorar      |                   |                                         | 4'401.40                                          | 4'401.40         |
| 21.09.25 | Mathys Peter                                    | Ertragsausfallentschädigung |                   |                                         | 3'000.00                                          | 3'000.00         |
| 30.09.25 | Bill Weyermann Partner AG                       | SR Ingenieurhonorar         |                   |                                         | 3'224.45                                          | 3'224.45         |
| 21.10.25 | Herrmann Gartenbau AG                           | Begrünung Rasenfläche       |                   |                                         | 1'331.70                                          | 1'331.70         |
| 12.11.25 | Nydegger Hans Peter                             | Ertragsausfallentschädigung |                   |                                         | 2'000.00                                          | 2'000.00         |
| 03.12.25 | Künti AG                                        | Schlussrechnung Baumeister  |                   |                                         | 39'505.90                                         | 39'505.90        |
| 26.02.26 | Bill Haustechnik AG                             | Sanitärarbeiten             |                   |                                         | 64'886.60                                         | 64'886.60        |
| 07.04.26 | RISTAG Ingenieure AG                            | Rekonstruktion Grenzpunkte  |                   |                                         | 1'129.15                                          | 1'129.15         |